

DESCRIÇÃO	TOTAL CONTRATO INICIAL + TA 14 (P0)	PREVISTO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	ACUMULADO	ULTRAPASSOU	
		VERSUS													ATÉ A MEDIÇÃO	A META	
		REALIZADO	MED.84	MED.85	MED.86	MED.87	MED.88	MED.89	MED.90	MED.91	MED.92	MED.93	MED.94	MED.95	MED. 84 A 95	(S / N) ?	
I - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.703.678,53	PREVISTO	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	3,38%	SIM	
		REALIZADO	31.813,13	31.813,14	31.813,13	31.813,14	31.813,14	31.813,14	31.813,14	31.813,14	31.813,14	35.315,84	35.315,84	35.315,84	35.315,84		395.768,43
		REALIZADO	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%		3,05%
II - SERVIÇOS PRELIMINARES	8.066.851,47	PREVISTO	0,51%	0,16%	0,11%	0,15%	0,84%	0,34%	0,50%	0,62%	0,50%	0,57%	0,57%	0,57%	5,76%	NÃO	
		REALIZADO	41.074,97	13.059,85	8.794,35	11.834,01	67.607,01	29.761,61	27.580,81	40.618,66	50.403,11	46.350,91	81.363,03	46.350,91	464.799,24		
		REALIZADO	0,51%	0,16%	0,11%	0,15%	0,84%	0,34%	0,50%	0,62%	0,50%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%		3,70%
III - TERRAPLENAGEM	300.485.840,35	PREVISTO	0,53%	1,23%	1,03%	1,31%	1,03%	0,71%	0,89%	0,77%	0,77%	0,30%	0,04%	9,93%	SIM		
		REALIZADO	1.588.313,19	2.972.831,90	3.708.161,60	4.171.778,85	3.930.719,65	3.159.779,62	2.137.720,67	2.132.942,95	2.688.973,10	2.319.733,12	914.958,39	124.146,65		29.850.059,67	
		REALIZADO	0,53%	1,23%	1,03%	1,31%	1,03%	0,71%	0,89%	0,77%	0,77%	0,30%	0,04%	9,93%		11,77%	
10.1.2 - PAVIMENTAÇÃO	3.025.060,37	PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,09%	SIM	
		REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		16,09%
		REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		16,00%
DRENAAGEM	85.755.504,34	PREVISTO	0,41%	0,09%	0,18%	2,58%	2,58%	1,29%	0,47%	1,37%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	16,09%	NÃO	
		REALIZADO	351.971,98	73.791,55	157.139,55	2.210.638,82	769.180,66	1.108.892,21	407.184,78	1.352.690,25	2.373.637,78	1.587.762,40	2.196.886,04	1.208.845,67	13.798.621,67		
		REALIZADO	0,41%	0,09%	0,18%	2,58%	2,58%	1,29%	0,47%	1,37%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%		9,84%
10.1.4 - OBRAS DE ARTE CORRENTE	46.975.459,03	PREVISTO	0,35%	0,30%	0,37%	0,46%	0,46%	0,06%	0,06%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	3,60%	SIM	
		REALIZADO	351.971,98	73.791,54	157.139,54	2.210.638,81	769.180,65	1.108.892,21	407.184,78	1.352.690,25	2.373.637,78	1.587.762,40	2.196.886,04	1.208.845,67	13.798.621,67		
		REALIZADO	0,35%	0,30%	0,37%	0,46%	0,46%	0,06%	0,06%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%		3,60%
10.1.4.11 - OBRAS COMPLEMENTARES	98.393.204,36	PREVISTO	0,30%	0,16%	0,19%	0,40%	0,40%	0,13%	0,13%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,09%	2,01%	NÃO	
		REALIZADO	297.140,93	158.378,22	182.210,43	351.769,40	391.376,32	152.395,18	60.399,08	420.213,25	404.642,87	369.361,00	347.663,43	410.289,15	3.545.839,24		
		REALIZADO	0,30%	0,16%	0,19%	0,40%	0,40%	0,13%	0,13%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%		2,01%
SUPERESTRUTURA	166.081.560,71	PREVISTO	0,00%	0,02%	0,10%	0,04%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NÃO	
		REALIZADO	297.140,93	158.378,22	182.210,42	351.769,39	391.376,31	152.395,17	60.399,08	420.213,25	404.642,87	369.361,00	347.663,43	410.289,15	3.545.839,24		
		REALIZADO	0,00%	0,02%	0,10%	0,04%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	125.933.792,38	PREVISTO	2,42%	2,75%	3,25%	10,53%	4,01%	4,01%	4,84%	4,84%	5,99%	5,99%	4,47%	4,47%	59,30%	SIM	
		REALIZADO	3.041.862,37	3.459.934,92	4.095.753,72	13.265.141,93	5.045.772,39	5.045.772,39	5.056.881,36	5.045.772,39	5.056.881,36	5.045.772,39	5.056.881,36	5.045.772,39	5.056.881,36		74.682.869,50
		REALIZADO	2,42%	2,75%	3,25%	10,53%	4,01%	4,01%	4,84%	4,84%	5,99%	5,99%	5,99%	4,47%	4,47%		58,21%
TOTAL GERAL	846.420.953,21	PREVISTO	0,74%	0,81%	1,00%	2,58%	1,18%	1,27%	1,18%	1,27%	2,66%	2,76%	2,15%	1,72%	19,43%	SIM	
		REALIZADO	6.295.718,35	6.866.659,21	8.455.811,69	21.877.948,98	10.674.958,82	10.015.197,22	10.785.244,57	11.578.916,11	21.973.525,13	23.377.584,97	18.212.541,35	14.520.490,84	164.426.597,99		
		REALIZADO	0,74%	0,81%	1,00%	2,58%	1,18%	1,27%	1,18%	1,27%	2,66%	2,76%	2,15%	1,72%	18,30%		
		REALIZADO	6.295.718,35	6.866.659,21	8.455.811,69	21.877.948,98	10.674.958,82	10.015.197,22	11.578.916,11	21.973.525,13	23.377.584,97	18.212.541,35	14.520.490,84	164.426.597,99	138.716.027,80		