

Obra: VALEC - CT 060/10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																					
PROPOSITANTE: CONSÓRCIO OESTE LESTE BARREIRAS																					
FERROVIA: INTEGRAÇÃO OESTE LESTE - FIOI - LOTE 07																					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MÊS																		
			Acum. jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1.	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100%	78,95	3,08	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12	0,13	3,47	3,29	2,97	2,59	2,38	1,13	0,56	0,48	0,31
	Valor (P0)	24.518.623,74	19.356.663,17	754.234,95	24.591,33	24.591,33	20.715,31	20.715,31	20.715,31	20.715,31	28.897,07	32.987,95	849.995,50	807.717,60	728.885,72	634.062,12	584.207,81	276.802,53	137.204,99	118.818,91	76.101,54
	Valor (P0+R)	35.718.657,47	26.322.335,84	1.180.349,04	40.207,12	40.207,12	36.508,08	36.508,08	36.508,08	36.508,08	51.840,32	59.506,44	1.590.541,01	1.511.314,17	1.363.586,86	1.185.891,78	1.092.467,10	516.403,75	254.804,38	220.559,45	142.610,79
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	74,41	1,39	0,78	0,45	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	9,68	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor (P0)	14.913.463,61	11.096.403,59	206.958,53	115.727,30	66.954,74	140.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.996,51	1.443.996,51	388.686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor (P0+R)	22.788.136,50	15.668.080,75	334.081,98	186.812,33	108.081,42	266.542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.677,46	2.734.738,78	736.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	TERRAPLENAGEM	100%	66,86	0,80	1,36	3,01	1,59	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	3,99	3,96	4,08	3,62	3,40	2,50	0,32	0,04
	Valor (P0)	239.171.676,35	159.900.664,26	1.904.245,02	3.245.884,36	7.195.810,66	3.803.102,44	1.029.901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660.475,81	9.554.415,82	9.464.415,83	9.764.415,83	8.664.415,83	8.128.248,66	5.977.115,39	773.902,49	104.662,73
	Valor (P0+R)	382.675.610,40	235.998.973,73	3.073.919,91	5.239.655,84	11.615.808,57	7.202.574,00	1.950.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295.666,00	18.094.802,38	17.924.354,28	18.492.514,68	16.409.259,88	15.393.830,04	11.319.867,56	1.465.669,16	198.217,40
4.	PAVIMENTAÇÃO	100%	0,80	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88	14,88	13,66	13,66	11,60	9,05	4,59	0,00
	Valor (P0)																				
	Valor (P0+R)	5.351.148,53	43.059,12	0,00	107.550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.213,70	796.213,70	796.213,70	730.808,07	730.808,07	620.808,07	484.068,32	245.405,62	0,00
	Valor (P0+R)	10.528.281,88	72.519,70	0,00	181.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.067,45	1.573.067,45	1.573.067,45	1.443.846,53	1.443.846,53	1.226.521,18	956.366,52	484.844,20	0,00
5.	DRENAGEM	100%	39,35	2,65	1,01	1,23	2,44	2,22	1,78	0,99	0,99	0,99	6,30	6,30	6,43	6,36	6,16	6,16	5,73	2,92	0,00
	Valor (P0)	73.836.257,01	29.057.144,42	1.954.968,42	742.383,63	907.520,66	1.804.740,03	1.640.823,84	1.312.996,65	729.034,46	729.034,46	729.034,46	4.648.903,87	4.648.903,87	4.748.903,87	4.696.305,39	4.548.903,87	4.548.903,87	4.234.105,85	2.153.645,39	0,00
	Valor (P0+R)	132.037.287,40	45.435.444,69	3.272.194,86	1.242.589,84	1.518.993,56	3.531.441,30	3.210.696,82	2.569.218,01	1.426.544,74	1.426.544,74	1.426.544,74	9.096.784,49	9.096.784,49	9.292.460,39	9.189.537,84	8.901.108,59	8.901.108,59	8.285.124,73	4.214.165,00	0,00
6.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	100%	71,33	0,82	2,45	1,15	1,49	1,73	1,67	1,20	1,20	1,05	3,74	3,74	3,43	2,66	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor (P0)	12.985.971,49	9.263.271,26	106.468,53	317.855,64	148.818,56	194.028,06	224.028,06	216.325,00	156.325,00	156.325,00	136.325,00	485.652,79	485.652,79	445.652,79	345.652,79	303.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor (P0+R)	21.044.860,93	13.922.618,82	178.205,32	532.021,68	249.090,12	379.666,15	438.368,92	423.295,89	305.890,35	305.890,35	266.755,17	950.305,48	950.305,48	872.035,12	676.359,22	594.052,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	OBRAS COMPLEMENTARES	100%	58,40	0,01	1,03	0,43	0,59	1,98	2,02	2,84	2,90	2,29	4,95	4,85	5,43	3,51	3,28	2,44	1,52	0,96	0,58
	Valor (P0)	48.141.700,37	28.112.408,64	2.413,62	495.288,99	205.037,42	286.338,87	953.044,24	971.495,93	1.368.450,44	1.398.105,15	1.103.403,93	2.381.990,61	2.335.114,66	2.611.861,08	1.688.357,75	1.580.384,66	1.174.540,49	732.031,15	462.159,36	279.273,40
	Valor (P0+R)	79.135.314,88	40.930.188,01	3.891,76	798.611,89	330.605,62	549.252,65	1.828.120,88	1.863.514,75	2.624.949,32	2.681.832,71	2.116.539,50	4.569.112,95	4.479.195,93	5.010.048,42	3.238.592,64	3.031.479,63	2.252.993,00	1.404.175,56	886.509,93	535.699,72
8.	SUPERESTRUTURA	100%	61,46	0,23	0,15	0,12	0,19	1,17	1,70	2,25	2,45	2,99	4,38	4,43	4,42	4,30	3,77	2,58	2,47	0,73	0,22
	Valor (P0)	192.276.490,63	118.179.167,84	449.258,65	287.534,93	222.694,94	358.818,08	2.240.161,01	3.260.168,01	4.322.500,63	4.701.810,46	5.754.658,98	8.423.358,74	8.523.457,24	8.500.305,06	8.258.291,35	7.258.291,35	4.958.291,35	4.750.320,12	1.405.013,89	422.388,01
	Valor (P0+R)	318.638.797,21	177.909.614,48	726.610,72	465.046,06	360.176,77	682.811,43	4.262.905,43	6.203.923,67	8.225.485,28	8.947.291,41	10.950.805,29	16.029.196,83	16.219.678,85	16.175.621,51	15.715.082,49	13.812.136,49	9.435.360,69	9.039.602,67	2.673.665,56	803.781,57
9.	SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO	0%	0,00																		
		-	0,00																		
10.	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	100%	39,49	6,80	6,96	4,12	4,93	5,33	4,18	3,44	4,27	5,88	2,97	2,66	2,46	1,83	1,47	1,27	1,22	0,72	0,00
	Valor (P0)	42.405.062,02	16.746.197,62	2.884.349,90	2.951.655,35	1.747.611,68	2.089.665,36	2.259.254,51	1.772.033,14	1.457.720,71	1.810.374,54	2.494.548,67	1.258.912,83	1.127.806,07	1.043.513,85	777.682,88	623.662,90	539.707,17	516.665,62	303.699,22	0,00
	Valor (P0+R)	74.324.331,20	25.897.231,25	4.631.550,62	4.739.626,48	2.806.230,95	4.190.798,80	4.530.907,81	3.553.791,20	2.923.441,39	3.630.684,41	5.002.787,42	2.524.734,57	2.261.801,54	2.092.754,50	1.559.633,68	1.250.748,46	1.082.376,26	1.036.166,70	609.065,14	0,00
	RETENÇÃO SUPERESTRUTURA																				
	Valor (P0)																				
	Valor (R)																				
	% Total		59,94%	1,26%	1,27%	1,61%	1,33%	1,28%	1,16%	1,23%	1,35%	1,57%	4,36%	4,55%	4,56%	4,17%	3,72%	3,10%	2,58%	0,84%	0,14%
	% ACUM.	100%	59,94%	61,20%	62,47%	64,08%	65,41%	66,69%	67,85%	69,08%	70,43%	72,00%	76,36%	80,91%	85,46%	89,64%	93,36%	96,45%	99,03%	99,86%	100,00%
	TOTAIS (P0)	653.600.392,85	391.754.979,92	8.262.897,62	8.288.471,72	10.519.039,99	8.698.148,15	8.367.928,20	7.553.734,04	8.054.746,55	8.824.546,67	10.250.958,99	28.505.503,85	29.733.278,26	29.783.748,40	27.284.262,61	24.294.264,68	20.247.302,14	16.831.511,43	5.462.644,88	882.425,68
	TOTAIS ACUM. (P0)		391.754.979,92	400.017.877,54	408.306.349,26	418.825.389,25	427.523.537,40	435.891.465,60	443.445.199,63	451.499.946,18	460.324.492,85	470.575.451,84	499.080.955,69	528.814.233,95	558.597.982,35	585.882.244,96	610.176.509,64	630.423.811,78	647.255.323,21	652.717.968,10	653.600.392,85
	TOTAIS (P0+R)	1.085.733.815,24	587.840.030,76	13.402.561,32	13.425.706,06	17.029.194,11	19.997.352,22	16.258.004,93	14.650.251,60	15.542.819,17	17.044.083,93	19.822.938,56	54.629.408,77	56.940.627,75	57.038.667,30	52.237.579,66	46.535.099,54	38.808.593,51	32.296.108,12	10.554.478,45	1.680.309,48
	TOTAIS ACUM. (P0+R)		587.840.030,76	601.242.592,08	614.668.298,14	631.697.492,25	651.694.844,48	667.952.849,41	682.603.101,01	698.145.920,18	715.190.004,11	735.012.942,67	789.642.351,44	846.582.979,19	903.621.646,48	955.859.226,14	1.002.394.325,68	1.041.202.919,19	1.073.499.027,31	1.084.053.505,76	1.085.733.815,24