





Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Segmento: km 645+700 ao km 664+040				SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO											
				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
				Extensão (km): 18,34 Região: BA											
				CONSÓRCIO TT – FIOL LOTE 6F-EB											
				<div><div>CONSORCIO</div><div><div>ENGE</div><div>CORPS</div><div><div>SENER</div></div></div></div>											
ITEM	ETAPA	VALOR (R\$)	%	PRAZO DA OBRA											
				set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21
1.1	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 7.944.292,88	6,9067%	193.137,32	193.137,32	896.461,42	414.310,32	407.843,41	1.697.113,71	193.137,32	193.137,32	363.065,49	363.065,49	628.473,09	524.896,81
				2,43%	2,43%	11,28%	5,22%	5,13%	21,36%	2,43%	2,43%	4,57%	4,57%	7,91%	6,61%
		R\$ 5.198.114,18	4,5192%	193.137,32	193.137,32	193.717,21	193.983,90	193.433,62	195.508,58	199.530,15	203.016,91	210.862,14	217.435,62	217.931,47	203.393,70
				2,4311%	2,4311%	2,4384%	2,4418%	2,4349%	2,4610%	0,0000%	2,5555%	2,6543%	2,7370%	2,7432%	2,5602%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.009.067,50	1,7467%			59.603,07	60.854,55	108.537,00	108.537,00	108.537,00	108.537,00	36.523,20	36.523,21	36.523,20	36.523,20
						2,97%	3,03%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%
		R\$ 200.079,21	0,1739%			7.893,96	11.524,31	4.033,54	11.603,34	8.125,40	23.992,81	13.449,97	6.687,61	6.799,70	237,77
						0,3929%	0,5736%	0,2008%	0,5775%	0,4044%	1,1942%	0,6695%	0,3329%	0,3385%	0,0118%
1.3	TERRAPLENAGEM	R\$ 17.808.799,64	15,4828%			274.858,52	274.858,52	494.745,23	494.745,23	494.745,23	365.732,45	530.132,96	731.464,90	731.464,90	
						1,54%	1,54%	2,78%	2,78%	2,78%	2,05%	2,98%	4,11%	4,11%	
		R\$ 2.701.868,17	2,3490%					64.915,88	94.617,63	211.026,13	310.402,24	310.168,02	131.972,01		
								0,3645%	0,5313%	1,1850%	1,7430%	1,7417%	0,7410%		
1.4	DRENAGEM	R\$ 3.369.656,47	2,9295%					176.610,14	176.610,14	67.369,07	24.904,33	67.369,07	67.369,07		
								5,24%	5,24%	2,00%	0,74%	2,00%	2,00%		
		R\$ 129.229,87	0,1124%							1.729,49	775,98	10.569,50	7.407,75		
										0,0513%	0,0230%	0,3137%	0,2198%		
1.5	OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 3.391.068,38	2,9482%			9.827,29	141.116,04	61.593,31	1.568.296,89	19.812,87		63.717,28	63.717,28	70.394,71	
						0,29%	4,16%	1,82%	46,25%	0,58%		1,88%	1,88%	2,08%	
		R\$ 130.536,46	0,1135%								5.855,30	9.981,40			
											0,1727%	0,2943%			
1.6	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 1.297.216,10	1,1278%			19.047,30	19.047,30	34.279,78	34.279,78	34.279,78	22.523,31	83.338,95	83.338,95	83.338,95	
						1,47%	1,47%	2,64%	2,64%	2,64%	1,74%	6,42%	6,42%	6,42%	
		R\$ 293.704,80	0,2553%					20.257,51	13.982,70	16.296,56	15.077,97	7.045,51			
								1,5616%	1,0779%	1,2563%	1,1623%	0,5431%			
1.7	SUPERESTRUTURA	R\$ 700.352,14	0,6089%												
		R\$ 0,00	0,0000%												
1.8	SINALIZAÇÃO	R\$ 0,00	0,0000%												
		R\$ 0,00	0,0000%												
1.9	INTERFERÊNCIA VIÁRIA	R\$ 854.125,88	0,7426%												29.037,04
															3,40%
			R\$ 0,00	0,0000%											

[illegible]

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Segmento: km 645+700 ao km 664+040				SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO											
				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
				CONSÓRCIO TT – FIOL LOTE 6F-EB <div><div>CONSORCIO</div><div> </div></div> Extensão (km): 18,34 Região: BA											
2.0	INTERFERÊNCIA VIÁRIA	R\$ 0,00	0,0000%												
2.9	INTERFERÊNCIA VIÁRIA	R\$ 2.434.126,08	2,1162%												
		R\$ 0,00	0,0000%												
2.10	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 8.570.677,89	7,4513%												
		R\$ 0,00	0,0000%												
2.11	INSTALAÇÃO DE PEDREIRA E FORNECIMENTO DE BRITA	R\$ 2.011.744,70	1,7490%												
		R\$ 0,00	0,0000%												
TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO		R\$ 115.023.265,90													
		PROGRAMADO EDITAL	Valor mês (P0)	193.137,32	193.137,32	956.064,49	778.897,98	951.402,27	2.396.269,03	2.575.606,36	1.027.122,34	855.213,53	1.101.682,22	1.610.886,49	1.543.024,69
			Valor mês (PR)*	193.137,32	193.137,32	956.064,49	778.897,98	951.402,27	2.396.269,03	2.575.606,36	1.027.122,34	855.213,53	1.101.682,22	1.610.886,49	1.543.024,69
			% mês	0,1679%	0,1679%	0,8312%	0,6772%	0,8271%	2,0833%	2,2392%	0,8930%	0,7435%	0,9578%	1,4005%	1,3415%
			Valor acum (P0)	193.137,32	386.274,64	1.342.339,13	2.121.237,11	3.072.639,38	5.468.908,41	8.044.514,77	9.071.637,11	9.926.850,64	11.028.532,86	12.639.419,35	14.182.444,04
			Valor acum (PR)*	193.137,32	386.274,64	1.342.339,13	2.121.237,11	3.072.639,38	5.468.908,41	8.044.514,77	9.071.637,11	9.926.850,64	11.028.532,86	12.639.419,35	14.182.444,04
			% acum	0,1679%	0,3358%	1,1670%	1,8442%	2,6713%	4,7546%	6,9938%	7,8868%	8,6303%	9,5881%	10,9886%	12,3301%
		REALIZADO	Valor mês (P0)	193.137,32	193.137,32	201.611,17	205.508,21	197.467,16	227.369,43	286.554,13	337.923,91	452.145,70	548.202,26	555.450,09	343.011,23
			Valor mês (PR)*	193.137,32	193.137,32	201.611,17	205.508,21	197.467,16	227.369,43	286.554,13	337.923,91	452.145,70	548.202,26	555.450,09	343.011,23
			% mês	0,1679%	0,1679%	0,1753%	0,1787%	0,1717%	0,1977%	0,2491%	0,2938%	0,3931%	0,4766%	0,4829%	0,2982%
			Valor acum (P0)	193.137,32	386.274,64	587.885,81	793.394,02	990.861,18	1.218.230,61	1.504.784,74	1.842.708,65	2.294.854,35	2.843.056,61	3.398.506,70	3.741.517,93
			Valor acum (PR)*	193.137,32	386.274,64	587.885,81	793.394,02	990.861,18	1.218.230,61	1.504.784,74	1.842.708,65	2.294.854,35	2.843.056,61	3.398.506,70	3.741.517,93
			% acum	0,1679%	0,3358%	0,5111%	0,6898%	0,8614%	1,0591%	1,3082%	1,6020%	1,9951%	2,4717%	2,9546%	3,2528%

[illegible]

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Segmento: km 645+700 ao km 664+040				SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO													
				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
				CONSÓRCIO TT – FIOL LOTE 6F-EB <div><div>CONSORCIO</div><div> </div></div> Extensão (km): 18,34 Região: BA													
2.8	ORÇAMENTO	R\$ 0,00	0,0000%														
2.9	INTERFERÊNCIA VIÁRIA	R\$ 2.434.126,08	2,1162%														
		R\$ 0,00	0,0000%														
2.10	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 8.570.677,89	7,4513%														
		R\$ 0,00	0,0000%														
2.11	INSTALAÇÃO DE PEDREIRA E FORNECIMENTO DE BRITA	R\$ 2.011.744,70	1,7490%														
		R\$ 0,00	0,0000%														
TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO		R\$ 115.023.265,90															
				PROGRAMADO EDITAL	Valor mês (P0)	1.502.897,99	1.290.844,81	738.037,23	474.284,32	631.241,22	875.254,22	881.993,54	752.329,00	892.996,27	1.148.133,29	1.162.225,98	1.280.277,07
					Valor mês (PR)*	1.502.897,99	1.290.844,81	738.037,23	474.284,32	631.241,22	875.254,22	881.993,54	752.329,00	892.996,27	1.148.133,29	1.162.225,98	1.280.277,07
					% mês	1,3066%	1,1222%	0,6416%	0,4123%	0,5488%	0,7609%	0,7668%	0,6541%	0,7764%	0,9982%	1,0104%	1,1131%
					Valor acum (P0)	15.685.342,04	16.976.186,85	17.714.224,08	18.188.508,40	18.819.749,62	19.695.003,84	20.576.997,38	21.329.326,38	22.222.322,65	23.370.455,94	24.532.681,92	25.812.958,99
					Valor acum (PR)*	15.685.342,04	16.976.186,85	17.714.224,08	18.188.508,40	18.819.749,62	19.695.003,84	20.576.997,38	21.329.326,38	22.222.322,65	23.370.455,94	24.532.681,92	25.812.958,99
					% acum	13,6367%	14,7589%	15,4006%	15,8129%	16,3617%	17,1226%	17,8894%	18,5435%	19,3199%	20,3180%	21,3285%	22,4415%
				REALIZADO	Valor mês (P0)	405.617,94	382.918,66	266.129,34	637.246,45	215.084,48	270.126,82	395.057,45	386.378,54	201.254,84	377.812,58	284.847,83	1.099.364,99
					Valor mês (PR)*	405.617,94	382.918,66	266.129,34	637.246,45	215.084,48	270.126,82	395.057,45	386.378,54	201.254,84	377.812,58	284.847,83	1.099.364,99
					% mês	0,3526%	0,3329%	0,2314%	0,5540%	0,1870%	0,2348%	0,3435%	0,3359%	0,1750%	0,3285%	0,2476%	0,9558%
					Valor acum (P0)	4.147.135,87	4.530.054,53	4.796.183,87	5.433.430,32	5.648.514,80	5.918.641,62	6.313.699,07	6.700.077,61	6.901.332,45	7.279.145,03	7.563.992,86	8.663.357,85
					Valor acum (PR)*	4.147.135,87	4.530.054,53	4.796.183,87	5.433.430,32	5.648.514,80	5.918.641,62	6.313.699,07	6.700.077,61	6.901.332,45	7.279.145,03	7.563.992,86	8.663.357,85
					% acum	3,6055%	3,9384%	4,1698%	4,7238%	4,9108%	5,1456%	5,4891%	5,8250%	5,9999%	6,3284%	6,5761%	7,5318%

[illegible]

[illegible]